

01.02.2019 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति / Status of on going Construction Work of School Building Projects as on 01.02.2019

राज्य वार / State-Wise

Funded through Budgetary provisions i.e. Creation of Capital Assets

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	28.02.2019 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 28.02.2019 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh										
1	Miao (A-I+09 SQ+BW)	2383.70	13.01.2015	AP PWD	01.08.15	60%	March, 2019	1700.00	683.70	Slow Progress due to N.E. Region problem
2	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.16	65%	March, 2019	1320.00	1111.81	Slow Progress due to N.E. Region problem
असम / Assam										
3	Rangiya (B- Type+SB + B/w)	2264.95	01.09.2016 03.05.2017	AP PWD	16.01.17	87%	31.08.18	2020.00	244.95	Work in progress.
4	Barpeta (A- Type+9SB + B/w)	2525.19	03.10.2018	CPWD	...	...	...	20.00	2505.19	Work yet to start
बिहार / Bihar										
5	Aniwan, Jehanabad ('B'- Type+09 SQ)	2679.99	04.12.2014	CPWD	19.08.15	85%	18.02.17	2420.00	259.99	Initial delay due to land dispute. TDC-30.09.2018
6	Betia ('A'- Type+BW)	1301.66	24.06.2014	HSCL	25.07.14	90%	31.01.16	1220.00	81.66	Due to Bandh & Ban on sand. TDC-30.09.2018
7	Bela ('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	2001.95	22.11.2016	CPWD	...	...	...	220.00	1781.95	Work recently sanctioned and at tender stage.
8	Harnaut ('A' Type+09SQ+BW)	2015.01	16.05.2017	CPWD	...	...	...	220.00	1795.01	Tender recently accepted.
9	Jhajha ('A' Type+09SQ+BW)	1975.82	03.10.2018	CPWD	...	...	...	20.00	1955.82	Work yet to start
छत्तीसगढ़ / Chhatisgarh										
10	No. 4 BCPP Korba ('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1586.32	01.09.2016	CPWD	24.11.16	90%	23.11.17	1470.00	116.32	TDC - January 2019
दमन एवं दियू / Daman & Diu										
11	Diu ('A' Type + 09 SQ+BW)	2089.49	27.08.2018	CPWD		Work yet to start		20.00	2069.49	

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	28.02.2019 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 28.02.2019 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
दादर एवं नगर हवेली /Dadar and Nagar Haveli										
12	Silvassa ('A' Type + 09 SQ+BW)	1558.04	14.08.2018	CPWD		Work yet to start		20.00	1538.04	
दिल्ली /Delhi										
13	Sec.-22, Rohini ('A' Type)	746.11	03.10.2007	CPWD		Work yet to start		0.00	746.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demoilishon of temporary structure awaited
14	Sec.-28, Rohini ('B' Type S/B)	1800.62	12.08.2014	AP PWD	08.12.17	45%	07.12.19	1120.00	680.62	Delay in approval of Drawings by MCD.
15	Shahdara ('A' Type S/B)	1460.12	13.04.2018	CPWD				500.00	960.12	Work recently sanctioned
गुजरात /Gujarat										
16	Dahod ('A' Type + 09 SQ + BW)	1589.37	09.06.2015	CPWD	26.07.16	90%	25.10.17	1100.00	489.37	Initial delay on the part of CPWD. TDC - 31.10.2018
	AFS Jamnagar (Replacement of SB)	1559.14	02.05.2018	MES	...	Work yet to start	...	20.00	1539.14	
हरियाणा / Haryana										
17	No.3 Faridabad ('B' Type SB+ 9SQ+BW)	2018.22	01.03.2017	DHPD	11.10.17	75%	10.10.19	1420.00	598.22	Work in progress
18	Budayan (Jind) ('B' Type SB+ 9SQ)	1943.68	26.04.17	CPWD	06.03.18	60%	29.05.19	920.00	1023.68	Work in progress
19	Mathana ('A' Type SB+ 9SQ+BW)	1801.5	07.08.2018	CPWD	...	Work yet to start	...	20.00	1781.50	
हिमाचल प्रदेश / Himachal Pradesh										
20	Nadaun ('A-1' Type + 09 SQ+BW)	1314.4	01.08.2018	CPWD				20.00	1294.40	Work just sanctioned
21	Reckong Peo ('A' Type + 09 SQ+BW)	2585.03	03.10.2018	CPWD				20.00	2565.03	Work just sanctioned
जम्मू एवं कश्मीर /Jammu & Kashmir										
22	B.S.F Bandipur ('A-1' SB+ 09SQ + BW)	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.17	23%	29.05.19	620.00	986.94	Work in progress
23	Miran Sahib ('A' Type+09 SQ+BW)	2017.63	09.01.2017	CPWD	17.07.17	57%	16.01.19	1120.00	897.63	Work in progress
कर्नाटक / Karnataka										
24	Kodagu ('A-I' - Type+09 SQ+ BW)	1267.79	20.10.2015	CPWD	01.10.16	89%	17.04.18	1265.00	2.79	Work in progress. TDC-31.12.2018

क्र० संख्या / Sl. No	क्र० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	28.02.2019 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 28.02.2019 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
25	Koppal ('A'- Type+09 SQ+ BW)	1713.94	12.09.2014	HSCL	10.12.15	66%	12.06.17 TDC-30.09.18	1020.00	693.94	Initial delay on account of dispute on land boundaries.
26	Haveri ('A'- Type+09 SQ+ BW)	2061.80	01.09.2016	FEDO	...	...	...	0.00	2061.80	Work yet to start
केरल/Kerala										
27	Ezhimala ('A' Type + BW)	1991.24	24.04.2015	MES	17.08.17	45%	17.07.19	420.00	1571.24	Delayed on the part of MES.
28	Kanhagad ('A' Type+ 09 SQ+BW + covering)	2235.49	02.11.2015	CPWD	01.10.16	92%	28.12.17	1520.00	715.49	Delay due to dispute. TDC-30.09.18
29	KPA, Ramavarmapuram ('B' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of cent. courtyard)	2664.40	20.07.2016	CPWD	20.05.17	37%	13.08.18	820.00	1844.40	TDC- 30.05.2019
30	SAP, Trivandrum ('B' Type + BW)	2170.18	22.05.2014	CPWD	23.03.16	95%	15.06.17	2170.00	0.18	Slow progress due to shortage of funds. TDC- 30.09.2018.
31	Kaduruthy ('A' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of central courtyard)	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Work yet to start
लक्षद्वीप / Lakshdeep										
32	Kavarati ('A'+I' Type + 11 SQ + BW)	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.16	80%	04.08.17	2120.00	205.64	Initial slow progress. Now progressing well. TDC- 30.06.18
मध्य प्रदेश/Madhya Pradesh										
33	Betul ('A'- Type SB +09 sq +BW +Covering of courtyard)	1647.29	20.07.16	CPWD	02.12.16	94%	01.02.18	1020.00	627.29	Slow progress /Shortage of funds. TDC 31.12.2018
34	Chaurai ('A'-Type + 9 SQ + BW)	1284.56	17.06.15	CPWD	25.03.16	36%	24.03.17	620.00	664.56	Slow progress /Shortage of funds. TDC- 30.09.2018
35	No.2 Chhindwada ('A' type SB+ 09SQ + BW+ Cov.of Court Yard)	1462.89	21.07.16	CPWD	01.01.17	23%	31.12.17	620.00	842.89	Work is being started shortly.TDC- 31.03.2019.
36	Dindori ('A'- Type SB +09 SQ +BW Covering of courtyard)	1604.72	21.7.16	CPWD	01.01.2017	97%	31.12.17	1520.00	84.72	Work in progress. TDC-31.12.2018.
37	No.-2, Satna ('A'- Type+SQ+BW)	1926.35	07.12.2015 20.12.2016	UPJN	03.01.17	95%	02.01.19	1920.00	6.35	work in progress
38	Harda ('A'- Type+9SQ+BW)	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Work yet to start
39	MalanjKhand ('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1831.62	28.06.2017	UPJN	03.12.18	3%	02.06.20	20.00	1811.62	Work yet to start

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	28.02.2019 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 28.02.2019 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
40	Pandurana ('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1879.16	01.08.2018	CPWD	...	0%	...	220.00	1659.16	
महाराष्ट्र / Maharashtra										
41	Nanded ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2276.52	08.09.2016	UPJN	15.09.16	82%	14.09.18	2120.00	156.52	work in progress.
42	BSF, Chakur ('A' Type+ 09 SQ + BW)	1794.90	01.03.2017	UPJN	21.03.17	47%	20.03.2019	1220.00	574.90	work in progress.
	AFS Thane (Replacement of SB)	1204.89	02.05.2018	MES	...	Work yet to start	...	20.00	1184.89	
	OF Chanda (Replacement of SB)	1427.06	28.11.2018	MES	...	Work yet to start	...	20.00	1407.06	
	Nasik Road Camp (Replacement of Primary Block)	458.31	04.12.2018	MES	...	Work yet to start	...	20.00	438.31	
मिजोरम / Mizoram										
43	Champai ('A-I' Type+ 09 SQ + BW)	2723.98	18.02.2015	CPWD	10.07.16	65%	01.03.18	2420.00	303.98	N.E. Region problem. TDC - 31.05.2019
44	Lunglei ('A' Type+ 09 SQ + BW)	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	...	...	...	20.00	2365.37	Work yet to start
ओडिशा / Odisha										
45	Nayagarh ('A'- Type, SB +09 SQ+ BW + Covering of Court yard)	1639.01	28.07.16	CPWD	13.12.16	90%	12.12.17	1320.00	319.01	Work in progress. TDC 31.12.2018
46	Mahuldiha ('A' Type + 09 SQ)	1605.28	07.04.17	CPWD	25.08.17	80%	24.08.18	1020.00	585.28	Work in progress. TDC 30.11.2018
47	Aska ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	1701.86	16.05.17	CPWD	21.08.17	35%	20.01.19	820.00	881.86	Work in progress
48	Sonepur ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	1580.85	01.08.2018	CPWD	...	...	...	220.00	1360.85	Tender recently accepted.
49	Kutra ('A-1' Type SB+ 09 SQ+BW)	1310.12	03.10.2018	CPWD	...	...	...	20.00	1290.12	Work just sanctioned
50	Mundali ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	2094.25	31.10.2018	CPWD	...	...	...	20.00	2074.25	Work just sanctioned
पुडुचेरी / Puducherry										
51	Mahe ('A-1' Type + BW)	1837.52	02.11.2015	CPWD	27.07.17	30%	21.07.2018	820.00	1017.52	Matter is being resolved by Principal. Work suspended due to intervention of local public. TDC-26.09.18.

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	28.02.2019 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 28.02.2019 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
राजस्थान / Rajasthan										
52	Jalore ('B' Type + 09 5Q + BW)	2028.68	19.07.2016	UPSCIDCO	27.09.16	72%	31.03.18	1520.00	508.68	work in progress. TDC-31.12.18
53	Devgarh ('A' Type SB + 09 5Q)	1915.41	08.10.2018	CPWD	...	...	...	220.00	1695.41	Work yet to start
54	Tonk ('A-1' Type 5B + 09 5Q)	1011.80	21.06.2017	CPWD	...	...	...	120.00	891.80	Work yet to start
तमिलनाडु / Tamilnadu										
55	AF5, Tanjavur ('A' Type + 09 5Q + BW)	1835.59	02.11.2015	ME5	...	...	...	220.00	1615.59	Delay on the part of ME5
56	Perambalur ('A' Type + 09 SQ + BW+ Courtyard covering)	1874.02	20.07.16	CPWD	24.01.2017	75%	23.04.18	1420.00	454.02	work in progress. TDC - 30.08.2018
उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh										
57	Deoria ('A' Type + 09 SQ + BW)	1415.74	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	1345.74	Encroachment on land.
58	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 5Q + BW)	1369.52	24.11.2014	H5CL	25.05.15	14%	10.11.16	220.00	1149.52	Go-ahead issued to restart the work on 07.05.2018, TDC - 30.11.2019
59	Siddarthnagar (B Type SB + 09 5Q+BW)	1820.28	16.05.17	CPWD	14.02.18	29%	13.08.2019	720.00	1100.28	Works recently sanctioned. Work held up due to HT line in LOP
60	MCF Raebareli (A Type SB + 09 5Q+BW)	2012.00	06.11.2018	UP5CIDCO	...	...	...	0.00	2012.00	Work yet to start
उत्तराखण्ड / Uttarakhand										
61	Bhimtal (A Type SB + BW+Covering)	1792.79	21.03.2017	CPWD	...	...	...	20.00	1772.79	Work yet to start
62	Gopeshwar ('A-1' Type 5B+ 09 SQ+B/W)	2185.97	26.06.2017	UPJN	...	...	...	0.00	2185.97	Work yet to start
पश्चिम बंगाल / West Bengal										
63	Balurghat ('A' Type+ 11 SQ + BW)	1978.34	26.06.2014	CPWD	23.01.16	96%	22.05.17	1970.00	8.34	Delay in handing over of land TDC-31.12.2018
64	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	1430.74	10.12.14	ME5	16.11.15	40%	Dec., 2019	820.00	610.74	Slow Progress
	TOTAL	124706.43						50225.00	74481.43	

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	28.02.2019 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 28.02.2019 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
-------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--	--	------------------

Funded through HEFA

आन्ध्र प्रदेश / Andhra Pradesh										
65	Tenali ('A' Type + 09 SQ + BW)	1600.94	05.10.2015	HSCL	17.02.16	94%	16.08.17	1520.00	80.94	work in progress. TDC-30.06.18.
66	Satenpalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	2561.57	14.01.2019	NPCC	---	...		0.00	2561.57	
67	Rajampalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	2456.75	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2456.75	
अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh										
68	Longding ('A' Type + 09 SQ + BW)	3518.98	07.02.2019	NPCC	...	...	...	0.00	3518.98	
छत्तीसगढ़ / Chhatisgarh										
69	Narayanpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1694.01	28.02.2017	BBJ&JCC	30.05.17	70%	Aug, 2018	1120.00	574.01	Go ahead approval given on 01.03.17, TDC - 31.12.2018
70	Bijapur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2080.08	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2080.08	
71	Kurud ('A' Type + 09 SQ + BW)	2405.99	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2405.99	
72	Sukma ('A' Type + 09 SQ + BW)	2082.89	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2082.89	
73	Naya Raipur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2011.69	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2011.69	
74	Kawardha ('A' Type + 09 SQ + BW)	2456.60	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2456.60	
75	Saraipalli ('A' Type + 09 SQ + BW)	2206.18	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2206.18	
गुजरात / Gujarat										
76	Patan ('A' Type + 09 SQ + BW)	2210.40	07.02.2019	UPSCIDCO NPCC	...	...	...	0.00	2210.40	
हरियाणा / Haryana										
77	Samalkha ('A' Type + 09 SQ + BW)	2156.27	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2156.27	
हिमाचल प्रदेश / Himachal Pradesh										
78	Saloh ('A' Type + 09 SQ)	1620.95	21.06.2017	BSNL				5.00	1615.95	IIT vetting is awaited from BSNL to issue goahead.

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	28.02.2019 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 28.02.2019 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
झारखण्ड /Jharkhand										
79	Dumka ('A' Type + 09 SQ + BW)	2165.19	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2165.19	
80	Chatra ('A' Type + 09 SQ + BW)	2118.65	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2118.65	
81	Giridih ('A' Type + 09 SQ + BW)	2219.87	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2219.87	
82	Khunti ('A' Type + 09 SQ + BW)	2383.09	07.02.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2383.09	
83	Lohardaga ('A' Type + 09 SQ + BW)	2391.61	07.02.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2391.61	
कर्नाटक / Karnataka										
84	Chikodi ('A' - Type+09 SQ+ BW)	1710.97	29.03.2017	CPWD	08.08.17	35%	10.02.19	620.00	1090.97	Work recently sanctioned
85	Virupapura ('A' Type + 09 SQ + BW)	2671.69	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2671.69	
86	Kadimidri ('A' Type + 09 SQ + BW)	2785.49	07.02.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2785.49	
87	Chennapatna ('A' Type + 09 SQ + BW)	2493.61	07.02.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2493.61	
केरल/Kerala										
88	Konni ('A' Type + 09 SQ + BW)	2884.33	07.02.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2884.33	
89	Nileswar ('A' Type + 09 SQ + BW)	2910.65	07.02.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2910.65	
मध्य प्रदेश /Madhya Pradesh										
90	Chanderi ('A' Type + 09 SQ + BW)	2029.96	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2029.96	
91	Ganj Basoda ('A' Type + 09 SQ + BW)	2250.03	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2250.03	
92	No. II, Neemuch ('A' Type + 09 SQ + BW)	2139.12	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2139.12	
93	Dabra ('A' Type + 09 SQ + BW)	2427.02	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2427.02	
94	Hattanagar ('A' Type + 09 SQ + BW)	2236.69	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2236.69	
95	Lakhnadaun ('A' Type + 09 SQ + BW)	2216.60	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2216.60	

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में)/ AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	28.02.2019 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)/ Amount released till 28.02.2019 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liability (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
ओडिशा / Odisha										
96	No. 2 Sambalpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1646.17	01.03.17	BBJ&JCC	14.04.17	85%	Aug, 2018	1520.00	126.17	Work in progress
97	Jagatsinghpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2428.89	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2428.89	
राजस्थान / Rajasthan										
98	Hanumangarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	1605.31	06.10.2015 28.06.2016 (R.)	HSCL	23.11.16	91%	23.05.18	1320.00	285.31	work in progress
99	Nagaur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2415.55	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2415.55	
100	CISF Jaipur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2192.97	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2192.97	
101	Pali ('A' Type + 09 SQ + BW)	2354.72	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2354.72	
102	Tivri ('A' Type + 09 SQ + BW)	2340.80	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2340.80	
103	Dholpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2817.54	07.02.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2817.54	
तेलंगाना / Telangana										
104	Miryalguda ('A' Type + 09 SQ + BW)	1525.03	23.02.2016	HSCL	10.12.15	80%	09.03.17	1420.00	105.03	work in progress. Initial delay due to land problem. TDC-31.12.2018
105	Sirsilla ('A' Type SB+ 09 SQ + BW)	1651.61	16.03.2017	HSCL	...	...	...		1651.61	Work yet to start
106	Bhongir ('A' Type + 09 SQ + BW)	2330.92	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2330.92	
107	Nizamabad ('A' Type + 09 SQ + BW)	2107.36	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2107.36	
उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh										
108	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	1585.12	07.04.2017	BBJ&JCC	16.04.18	4%	Sept. 2019	220.00	1365.12	Work heldup due to retendering
109	Gangarani, Kushinagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1680.66	26.04.17	CPWD	17.11.18	5%	16.05.2020	500.00	1180.66	
110	Baoli, Baghpat ('A' Type + 09 SQ + BW)	2513.59	14.01.2019	UPSCIDCO	...	...	...	0.00	2513.59	
पश्चिम बंगाल / West Bengal										
111	No. II, Kharagpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	2473.95	14.01.2019	NPCC	...	...	...	0.00	2473.95	
	TOTAL	104768.06						8245.00	96523.06	